

OBRAS

ACORDO DE RESULTADOS (Prefeitura do Rio de Janeiro) - ANÁLISE RIO COMO VAMOS (Matriz de Acompanhamento)

Planilha 1

OBRAS - OBS: Além das metas da Sec. Mun. de Obras, no Acordo de Resultados, metas de outras secretarias relativas a obras também foram incluídas - veja na coluna Referência

| Descrição Meta 2011 | Referência | Meta 2011 | Realizado | RCV - 2011 Indicadores | RCV - 2011 Tendências/Desigualdades/RAS Precárias | Descrição Meta 2012 | Referência | Meta 2012 | Realizado | RCV - 2012 Indicadores | RCV - 2012 Tendências/Desigualdades/RAS Precárias | Descrição Meta 2013 | Referência | Meta 2013 | Realizado | RCV - 2013 Indicadores | RCV - 2013 Tendências/Desigualdades/RAS Precárias | Descrição Meta 2014 | Referência | Meta 2014 |
|---|--|-----------|-----------|----------------------------|--|--|--|------------------------------|-----------|----------------------------|--|---|------------|--------------------------|--|------------------------|---|--|------------|------------------------|
| Recuperar 166km de vias públicas na Zona Norte até o final de 2012 | SMO - km recuperados (2009) | 166 km | 290,8 km | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Concluir até o final de 2012 a fase 1 do Projeto do Porto Maravilha (nota dada em 2011 em função do andamento dos marcos definidos, conforme cronograma de obras) | SMO - Nota | 8 | Nota 5 | Sem Indicador | Sem Indicador | Executar as obras de urbanização de fase 1 do Projeto Porto Maravilha em 2012 | Nota | Meta = 8 Previsto = 8 | 10 | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Expandir o projeto Bairro Maravilha na Zona Oeste implantando 93 km de vias públicas em 2012 | 41 km | Meta = 93 Previsto = 93 | 100,65 | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Concluir a licitação das obras do Bairro Maravilha a serem implementadas em 2014. | Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 10 (meta repactuada - Balanço Notas Finais - Julho 2014) | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - |
| Pavimentar 9,6km de vias públicas (Asfalto Liso) no Complexo do Alemão / Penha até o final de 2011. | SMO - km | 9,6 km | 15,82 km | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reduzir, em pelo menos, 10% o número de pontos críticos de enchentes na cidade até 2011, tendo como referência o ano de 2008 | Rio Águas - número de pontos >230 (2008) | 207 | 206 | 2011 = 207 pontos críticos | Maior nº de pontos críticos: AP3 = 78 / Menor nº de pontos críticos: AP1 = 8 | Reduzir, em pelo menos, 20% o número de pontos críticos de enchentes na cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008 | Rio Águas - número de pontos >230 (2008) | Meta = 184 Previsto = 184 | 184 | 2011 = 185 pontos críticos | Maior nº de pontos críticos: AP3 = 73 / Menor nº de pontos críticos: AP1 = 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Executar cronograma entorno do Engenho | - | Execução do cronograma |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Executar cronograma Av. Salvador Alende e Abelardo Bueno | - | Execução do cronograma |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Executar cronograma Parque Madureira | - | Execução do cronograma |

OBRAS

ACORDO DE RESULTADOS (Prefeitura do Rio de Janeiro) - ANÁLISE RIO COMO VAMOS (Matriz de Acompanhamento)

Planilha 2

OBRAS - OBS: Além das metas da Sec. Mun. de Obras, no Acordo de Resultados, metas de outras secretarias relativas a obras também foram incluídas - veja na coluna Referência

| Descrição Meta 2011 | Referência | Meta 2011 | Realizado | RCV - 2011 Indicadores | RCV - 2011 Tendências/Desigualdades/RAS Precárias | Descrição Meta 2012 | Referência | Meta 2012 | Realizado | RCV - 2012 Indicadores | RCV - 2012 Tendências/Desigualdades/RAS Precárias | Descrição Meta 2013 | Referência | Meta 2013 | Realizado | RCV - 2013 Indicadores | RCV - 2013 Tendências/Desigualdades/RAS Precárias | Descrição Meta 2014 | Referência | Meta 2014 |
|---|----------------|-----------|-----------|------------------------|---|---|----------------|------------------------------------|-----------|------------------------|---|---|------------|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Limpar 69.750 m³ de rios no Complexo do Alemão / Penha até o final de 2011. | Rio Águas - m³ | 69.750 m³ | 76.955m³ | Sem Indicador | Sem Indicador | Limpar 93.000 m³ de rios até 2012 nos bairros do entorno do Complexo do Alemão / Penha. | Rio Águas - m³ | Meta = 93.000 Previsto = 93.000 | 90.037 | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Concluir a licitação das obras do Asfalto Liso a serem implementadas em 2014. | Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 10 = Nota do Balanço de Junho 2013 / Sem nota - meta excluída no Balanço Final das Notas de Junho de 2014 | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - |
| Enviar 90% dos processos de desapropriação com pelo menos 90 dias de antecedência (em relação ao cronograma de obra) para avaliação da PGM. | SMO - % | 90% | 100% | Sem Indicador | Sem Indicador | Enviar 90% dos processos de desapropriação com pelo menos 90 dias de antecedência (em relação ao cronograma de obra) para avaliação da PGM. | % | Meta = 90 Previsto = 90 | 93,6% | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Implantar o trecho Barra - Penha da Transcarioca em 2013. | Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 6 - meta repactuada (Balanço Final) das Notas - Julho 2014) | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Realizar as desapropriações para atender o cronograma de obras da Transcarioca em 2013. | Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 10 | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Executar programa da Transcarioca | - | Execução do cronograma |

OBRAS

ACORDO DE RESULTADOS (Prefeitura do Rio de Janeiro) - ANÁLISE RIO COMO VAMOS (Matriz de Acompanhamento)

Planilha 3

OBRAS - OBS: Além das metas da Sec. Mun. de Obras, no Acordo de Resultados, metas de outras secretarias relativas a obras também foram incluídas - veja na coluna Referência

| Descrição Meta 2011 | Referência | Meta 2011 | Realizado | RCV - 2011 Indicadores | RCV - 2011 Tendências/Desigualdades/RAs Precárias | Descrição Meta 2012 | Referência | Meta 2012 | Realizado | RCV - 2012 Indicadores | RCV - 2012 Tendências/Desigualdades/RAs Precárias | Descrição Meta 2013 | Referência | Meta 2013 | Realizado | RCV - 2013 Indicadores | RCV - 2013 Tendências/Desigualdades/RAs Precárias | Descrição Meta 2014 | Referência | Meta 2014 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|---|---|-------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------------------------|------------|------------------------|
| - | - | - | - | - | - | Recuperar 365 km de vias públicas na Zona Norte até o final de 2012 | km recuperados | Meta = 365 Previsto = 365 | 450,35 km | Sem indicador | Sem indicador | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Licitar a TransOlimpica em 2012 | Mês de licitação das obras | Meta = 8 Previsto = 8 | 8 | Sem indicador | Sem indicador | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Entregar o Viaduto Mai Fonteneille da TransOlimpica em 2013 | Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 10 | Sem indicador | Sem indicador | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Executar programa da TransOlimpica | - | Execução do cronograma |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Executar as obras de macrodrenagem referentes ao lote 1 da Bacia de Jacarepaguá segundo os marcos definidos pelo cronograma de obras em 2013. | Rio Águas Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 8,3 - Meta repactuada (Balanço Notas Finais - julho 2014) | Sem indicador | Sem indicador | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Concluir as obras de controle de enchentes do Canal do Mangue em 2013. | Rio Águas Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 8,3 - Meta repactuada (Balanço Notas Finais - julho 2014) | Sem indicador | Sem indicador | - | - | - |

OBRAS

ACORDO DE RESULTADOS (Prefeitura do Rio de Janeiro) - ANÁLISE RIO COMO VAMOS (Matriz de Acompanhamento)

Planilha 4

OBRAS - OBS: Além das metas da Sec. Mun. de Obras, no Acordo de Resultados, metas de outras secretarias relativas a obras também foram incluídas - veja na coluna Referência

| Descrição Meta 2011 | Referência | Meta 2011 | Realizado | RCV - 2011 Indicadores | RCV - 2011 Tendências/Desigualdades/RAs Precárias | Descrição Meta 2012 | Referência | Meta 2012 | Realizado | RCV - 2012 Indicadores | RCV - 2012 Tendências/Desigualdades/RAs Precárias | Descrição Meta 2013 | Referência | Meta 2013 | Realizado | RCV - 2013 Indicadores | RCV - 2013 Tendências/Desigualdades/RAs Precárias | Descrição Meta 2014 | Referência | Meta 2014 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|---|---------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|---|---|------------------|-----------------------|---|------------------------|---|---|-----------------|------------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Concluir as obras dos trechos Est. da Pedra/Rua Felipe Cardoso e Ar. Cesário de Melo (lote 4) e ter os editais dos trechos Terminal Alvorada/Jardim Oceânico (lotes 0 e -1) da Transoeste prontos conforme os prazos definidos de 2013. | Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 6 | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Executar programa da TransOeste (com metrô) | - | Execução do cronograma |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Preparar os editais para licitação das obras de TransBrasil conforme os prazos definidos. | Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 8 | - | - | Executar programa da TransBrasil | - | Execução do cronograma |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Executar 10% das obras de implantação da via paralela ao Elevado do Joá de acordo com os marcos do cronograma preliminar apresentado no anexo 2. | DOC/GEO-RIO Nota | Meta = 8 Esperado = 8 | 6 - Meta repactuada (Balanco Notas Finais - Julho 2014) | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Garantir o início das obras do VLT e a Concessão dos Estacionamentos Públicos | CVL Unidade | Meta = 8 Esperado = 8 | 5 | Sem Indicador | Sem Indicador | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CVL - Meta de Performance | Itens a Cumprir | Itens cumpridos |